85a

Częstochowa 2016-08-16

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI
ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa
tel/fax. (34) 32-29-178; (34) 32-29-216
zud@czestochowa.powiat.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR ***GK.6630.385.2016***

Uzgodnienie : ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu - rejon ul. Żeromskiego i ul. Chrząstowskiej (aneks do uzgodnienia nr GK.6630.257.2016)***

Gmina:	***Koniecpol Miasto***
Obręb:	***Koniecpol***
Lokalizacja obiektu :	***Koniecpol ul. Żeromskiego i Chrząstowskiej***
Oznaczenie arkusza mapy :	***6.141.35.15.1.3;.1.1***
Data posiedzenia:	***2016-08-10***
Asortyment uzgodnienia:	***Przyłącze kanalizacji sanitarnej***
Asortyment uzgodnienia:	***Sieć elektroenergetyczna kablowa***
Wnioskodawca:	***SANKAT Pracownia Projektowa Katarzyna Październy 41-508 Chorzów Główna 10***

PRZEDŁOŻONY PROJEKT ZOSTAŁ UZGODNIONY Z ZACHOWANIEM PONIŻSZYCH UWAG ORAZ INFORMACJI UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ

UWAGI I ZALECENIA:

REJON DYSTRYBUCJI GAZU W CZĘSTOCHOWIE - Paweł Maźniewski
- uzgodniono.

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W ZABRZU - Paweł Maźniewski
- uzgodniono.

ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KATOWICACH.
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - Jolanta Skubała
- Uzgodniono lokalizację. Rozwiązania techniczne uzgodnić induwidualnie w ŚZMiUW w Częstochowie.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE - Przemysław Piper
Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nn,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.
Odległości powyższe dotyczące również użycia dźwignic,licząc odległości od najdalej wysuniętej części maszyny od skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób ,aby nie naruszyć ustojów słupów linii j.w.,inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych :
- linii nn - 1m,
- linii SN - 2m,
- linii WN - 5m.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.

856

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi :

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jednię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.

2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

a) dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego,

b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły-zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością Tauron Dystrybucja S.A., należy wykonać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.

6.Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

7.W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm - oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwości przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
ODDZIAŁ ŚWIERKLANY - Olga Pilchowiec
- uzgodniono.

NETIA S.A.- Marek Perliński
Uzgodniono. Prace z zachowaniem ostrożności, po wykonaniu przekopów kontrolnych. Wszelkie dodatkowe informacje- Marek Perliński tel.501 233 159

PODMIOTY WEZWANE NA NARADĘ, KTÓRYCH PRZEDSTAWICIELE NIE UCZESTNICZYLI W NIEJ:

Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
Alfanet Małolepszy Marcin
Sitel Sp. z o.o. Tarnowskie Góry
Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o.
Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Usług. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. Katowice.
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ -
Marek Dudziec - Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii
Z up. STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO
Inż. Rafał Makowiejczuk
Kierownik Referatu PODGiK
w Wydziale Geodezji i Kartografii

20/2

Załączniki:
zał. 1 - lista obecności uczestników narady koordynacyjnej

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Paździemy

85c

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI
ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa
tel./fax. (34) 32 29 178; (34) 32 29 216
zud@czestochowa.powiat.pl

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

Częstochowa, dnia 10.08.2016 r.

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej nr 16/2016

Lp.	Przedsiębiorstwo / Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Marek Dudziec	
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A	Paweł Kwiecień	
3.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu.	Paweł Maźniewski	
4.	Rejon Dystrybucji Gazu w Częstochowie	Paweł Maźniewski	
5.	Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie	Mariusz Bareła	Bareła
6.	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Oddział w Częstochowie	Jolanta Skubała	
7.	Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział Świerklany	Olga Pilchowiec	
8.	Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej	Anna Widerska - Kowalczyk	
9.	Powiatowy Zarząd Dróg	Liliana Pakuła	Liliana Pakuła
10.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie	Przemysław Pipa	
11.	WÓJT GMINY RĘDZINY	JACEK DAŚKIEWICZ	
12.	UG MSTÓW	Magdalena Kwaśniewska	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Katarzyna Październy